

รายงานผลการดำเนินงานตามดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

.....-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บึงเกลือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ(สำนักปลัด)	467,000	กรกฎาคม 2569 - กันยายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	467,000	กองช่าง
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านน้ำจั้นใหญ่ หมู่ที่ 1	272,000	กรกฎาคม 2569 - กันยายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	272,000	กองช่าง
3.	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. บ้านหัวคู หมู่ที่ 4	292,000	มีนาคม 2569 - พฤษภาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	292,000	กองช่าง
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวคู หมู่ที่ 9	238,000	มีนาคม 2569 - พฤษภาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	238,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3	232,000	มกราคม 2569 - มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	232,000	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแกน้อย หมู่ที่ 5	186,000	มกราคม 2569- มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	186,000	กองช่าง
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ	325,000	กรกฎาคม 2569- กันยายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	325,000	กองช่าง
8.	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านนางเลา หมู่ที่ 6	44,000	มกราคม 2569- มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	44,000	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านบ่อแก หมู่ที่ 7	241,000	มกราคม 2569- มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	241,000	กองช่าง
10.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8	236,000	มกราคม 2569- มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	236,000	กองช่าง
11.	โครงการปรับปรุงชุดลอกบ่อน้ำดิบ ระบบประปา หมู่บ้าน บ้านบ่อแกน้อย หมู่ที่ 5	120,000	เมษายน 2569- พฤษภาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	120,000	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตาดคอนกรีต บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 2	269,000	มีนาคม 2569- พฤษภาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	269,000	กองช่าง
13	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ	200,000	มกราคม 2569- มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	200,000	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บึงเกลือ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
14	ค่าตอบแทนช่างควบคุมเครื่องสูบน้ำทำนาปรัง	80,000	มกราคม 2569 – มิถุนายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	80,000	กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บึงเกลือ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
15	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน การป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์	20,000	เมษายน 2569 – มิถุนายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองสวัสดิการฯ
16	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครุฑ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	20,000	เมษายน 2569 – มิถุนายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองสวัสดิการฯ
17	โครงการอบรมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบึงเกลือ	30,000	มกราคม 2569 - มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
18	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่สตรีและแม่บ้านตำบลบึงเกลือ	20,000	มกราคม 2569 - มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองสวัสดิการฯ
19	โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของราษฎรกรณีเร่งด่วน	200,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้ว	200,000	0	สำนักปลัด
20	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บึงเกลือ	140,000	พฤศจิกายน 2568- ธันวาคม 2568	ดำเนินการแล้ว	102,000	38,000	สำนักปลัด
21	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	350,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	350,000	สำนักปลัด
22	โครงการกำจัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนนหรือป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ ฯลฯ	20,000	ธันวาคม , 2568 และมกราคม 2569 และ เมษายน 2569	ดำเนินการแล้ว	560	19,400	สำนักปลัด
23	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	90,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้ว	33,000	57,000	กองสวัสดิการฯ
24	เบี้ยยังชีพ ความพิการ	2,800,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้ว	1,319,000	1,481,000	กองสวัสดิการฯ
25	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,700,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้ว	4,677,500	4,022,500	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
26	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	50,000	มีนาคม 2569 – เมษายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด
27	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและ โรคอื่นๆ	100,000	มกราคม 2569 – กรกฎาคม 2569	ดำเนินการแล้ว	70,800	9,200	สำนักปลัด
28	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	กรกฎาคม 2569 - กันยายน 2569	ดำเนินการแล้ว	180,000	0	สำนักปลัด
29	อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	72,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน	30,000	42,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคมนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศน์สนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บึงเกลือ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
30	โครงการระบบอินเทอร์เน็ต	100,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้ว	54,883.51	45,116.49	สำนักปลัด
31	โครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ ศพด.	20,000	กุมภาพันธ์ 2569 – มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
32	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	587,770	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้ว	232,680	355,090	กองการศึกษาฯ
33	โครงการสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน	60,000	มกราคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	60,000	กองการศึกษาฯ
34	โครงการส่งเสริมเด็กเข้าร่วมการแข่งขันทักษะเชิง วิชาการด้านการศึกษาของ ศพด.	20,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษาฯ
35	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	10,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษาฯ
36	โครงการจัดซื้อวัสดุ ศพด.	30,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	กองการศึกษาฯ
37	ค่าอาหารเสริม(นม)	565,750	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้วเป็นบางส่วน	147,198.45	317,302.90	กองการศึกษาฯ
38	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ	20,000	เมษายน 2569 – มิถุนายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษาฯ
38	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด. ของ อบต.บึงเกลือ	20,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษาฯ
39	อุดหนุนกิจการส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียน บ้านหัวคู	25,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	25,000	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
40	อุดหนุนกิจการส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียน บ้านบ่อแก	20,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษาฯ
41	อุดหนุนกิจการส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียน บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ	20,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษาฯ
42	โครงการอาหารกลางวัน	1,494,400	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้วบางส่วน	703,100	791,300	กองการศึกษาฯ
43	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	กุมภาพันธ์ 2569 – มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	กองการศึกษาฯ
44	โครงการส่งนักกีฬาเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	40,000	ธันวาคม 2568- เมษายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	40,000	กองการศึกษาฯ
45	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดบึงเกลือ สัมพันธ์	70,000	กุมภาพันธ์ 2569 – เมษายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	70,000	กองการศึกษาฯ
46	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	160,000	พฤษภาคม 2569 – มิถุนายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	160,000	กองการศึกษาฯ
47	โครงการจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป	6,000	พฤศจิกายน 2568	ดำเนินการแล้ว	6,000	0	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
48	โครงการประเพณีแข่งเรือ	100,000	มีนาคม 2569 – เมษายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	กองการศึกษาฯ
49	โครงการสนับสนุนการจัดงาน "มหาดานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด"	10,000	มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจแบบ BCC อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บึงเกลือ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บำบัด กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
50	โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย	30,000	เมษายน 2569 – พฤษภาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด
51	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	10,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด
52	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบึงเกลือ	50,000	ธันวาคม 2568 – มกราคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บึงเกลือ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
53	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	มกราคม 2569 – มิถุนายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด
54	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	330,000	มกราคม 2569- มีนาคม 2569	ดำเนินการแล้ว	291,900.64	38,099.36	สำนักปลัด
55	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	10,000	มกราคม 2569- มีนาคม 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด
56	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเกลือ	10,000	กรกฎาคม 2569 – กันยายน 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด
57	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.อำเภอเสลภูมิ	20,000	ตุลาคม 2568 – ธันวาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
58	โครงการ 5 ส.	10,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด
59	โครงการสอบเขตรังวัดที่สาธารณประโยชน์	150,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	150,000	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
60	โครงการจัดส่งผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล และลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม	905,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้ว	180,787	724,213	สำนักปลัด
61	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	50,000	ธันวาคม 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000	กองคลัง
62	โครงการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ของ อบต.บึงเกลือ	2,264,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้วเป็นบางส่วน	438,863.50	1,313,936.50	5 ส่วนราชการ
63	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.	1,220,000	ทั้งปีงบประมาณ 2569	ดำเนินการแล้วเป็นบางส่วน	523,218.01	693,781.98	5 ส่วนราชการ